

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2014

Aika: 15.3.2014 klo 17.00

Paikka: Puhelinkokous

Osallistujat Eero Laine, puheenjohtaja
Ismo Uuskoski
Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri
Leo Karjalainen, jäsen
Kari Kainua, jäsen
Otto Moilanen, jäsen

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleeksi kokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puhelinkokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi kaikkien varsinaisten jäsenten ollessa yhteydessä.

3. Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Otto Moilanen. Aiemmin sovitun käytännön mukaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäksi puheenjohtaja ja sihteeri.

4. Talvitöiden urakoitsijavalinta

Todettiin, että talvitöitä oli suunniteltu viiteen kohteeseen:

- "Haisunsuonojan" putkipadon kunnostus
- Läntisen putkipadon kunnostus
- Kokkojärvenniityn kosteikon rakentaminen
- Korteojan kosteikon rakentaminen
- Kokko-ojan haaran alemman padon kunnostus

Pehmeiköillä sijaitseviin kohteisiin on jäädytetty koneenkulku-uria. Tätä on vaikeuttanut poikkeuksellisen lauha talvi. Pintaturve on saatu kuitenkin jäätymään noin 40 sentin paksuudelta, joskin lämpimät säät ovat jo osittain ohentaneet jäätyneen kerroksen paksuutta. Viikolle 12 ennustetun pakkasjakson odotetaan hieman helpottavan tilannetta.

Vesisateista ja lumen sulamisesta aiheutunut tulva vaikeuttaa aiemmin tehtyjen rakenteiden kunnostusta. Sen vuoksi kaikkia suunniteltuja kohteita ei mahdollisesti voida toteuttaa.

Konetyötarjoukset oli pyydetty kolmelta urakoitsijalta, joista kaksi oli antanut tarjouksen. Päätettiin valita urakoitsijaksi Maanrakennus J Päckilä Oy. Pääasiallinen valintaperuste on ko. urakoitsijan monipuolinen kalusto ja kokemus pehmeikkörakentamisesta. Laskutusperusteena käytetään tuntiveloitusta. Työt aloitetaan 24. maaliskuuta.

5. Kalamäen kosteikon rakentaminen

Todettiin, että Suomen metsäkeskus oli antanut yhdistyksen hakemukseen rahoituspäätöksen 10.3.2014. Rahoitus kattaa Kalamäen kosteikon suunnitelman täydentämisen ja kosteikon rakentamisen sekä aiemmin rakennettujen kohteiden kunnostuksen. Metsäkeskus maksaa rahoitustuen useammassa erässä jälkikäteen menotositteita vastaan. Työt on kilpailutettava. Hankkeen tulee olla valmiina 31.12.2015 mennessä.

Päätettiin, että yhdistys ryhtyy toteuttamaan Kalamäen kosteikkohankkeen. Tavoitteena on rakentaa pato kesällä 2014 ja kosteikkoalueen muotoilu talvikaudella 2014 – 2015. Kosteikko otettaisiin käyttöön keväällä 2015. Koska padon rakentamismateriaalit on kuljetettava alueelle maan jääntyneenä ollessa, pyydetään maa-ainestoimittajilta tarjoukset viipymättä. Patomateriaalit tilataan tarjousten perusteella ja varastoidaan alueelle. Itse padon rakentaminen valmistellaan erikseen myöhemmin.

Vielä todettiin, että Oulun kaupunki on poistanut Kalamäen kosteikkoalueen puuston omistamaltaan alueelta. Kaupungin kanssa on sovittu, että yhdistys saa käyttöönsä kosteikkorakentamiseen tarvitsemansa puutavaran.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.

Vakuudeksi

Eero Laine
puheenjohtaja

Birger Ylisaukko-oja
sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

Otto Moilanen
pöytäkirjantarkastaja